

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. GVM 49/2015

(dále jen „dodatek“)

k projektu:

„Gymnázium Vysoké Mýto – odvlhčení suterénu a stavební úpravy“

Článek 1 - Smluvní strany:

Objednatel: Gymnázium Vysoké Mýto
Se sídlem: 566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, nám. Vaňorného 163
Zastoupeno: Mgr. Blankou Kysilkovou – ředitelkou gymnázia
IČ: 493 14 645
Bankovní spojení: Česká národní banka
Registrační číslo účtu: 2530611/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka gymnázia
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka gymnázia
Telefon: + 420 465 424 342, mob. + 420 724 124 073
Fax: +420 465 424 342
E-mail: kysilkova@gvmyto.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.
Se sídlem: Hradecká 364/II, Vysoké mýto
Zápis v Obchodním rejstříku:
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 844
Zastoupený: ing. Milan Urbánek
IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Registrační číslo účtu: 1323482379/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
ing. Milan Urbánek
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
ing. Milan Urbánek, Lumír Dobiáš
Telefon / fax: 603561091
E-mail: urbanek@pvs-vm.cz

(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek.

Článek 2 - Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo č. GVM 49/2015 na zhotovení stavby: „Gymnázium Vysoké Mýto - odvlhčení suterénu a stavební úpravy“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 10. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Dále dochází ke změně termínu a lhůty plnění díla.

Článek 3 - Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku 4 smlouvy o dílo (Termín a lhůty plnění díla) doplňují nové ujednání v následujícím znění:
V souladu s článkem 4.3.2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že v průběhu realizace díla došlo k prodloužení s plněním z důvodů archeologického průzkumu. Časová prodleva v nemožnosti provádění stavebních prací zhotovitelem související převážně s archeologickým průzkumem nastala bez zavinění některého z účastníků smluvních stran. Z tohoto důvodu smluvní strany neuzavřely ani dodatek s pevnými daty zahájení/ukončení díla, jak bylo stanoveno smlouvou o dílo, neboť neznaly rozsah a časové termíny archeologického průzkumu.
Smluvní strany se tedy v souladu s článkem 4.3.2 smlouvy o dílo v rámci tohoto dodatku dohodly, že k dokončení díla (předání) dojde nejpozději do 29.12.2015.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že do článku 3 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah díla) doplňují nové ujednání v následujícím znění:
Předmět a rozsah díla se snižuje o neprovedené stavební práce (méněpráce). Rozsah méněprací je popsán položkovým rozpočtem, změnovým listem - Oznámení změny 1/2015, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5.1. smlouvy o dílo (Výše sjednané ceny) v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku 3 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah díla) a po odečtení neprovedených stavebních prací, které jsou součástí tohoto dodatku, činí:

Cena dle základní Smlouvy o dílo:

	Cena v Kč bez DPH	Aktuální výše DPH v 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	879 144,--	184 620,--	1 063 763,--

Cena předmětu díla za méněpráce - dodatek č. 1:

	Cena v Kč bez DPH	Aktuální výše DPH v 21%	Cena v Kč s DPH
Dodatek č.1 k SOD - méněpráce	850 566,33 Kč	178 618,93 Kč	1 029 185,26 Kč

Článek 4 - Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva výtisky.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - méněpráce

Příloha č. 2 - Oznámení změny 1/2015


Ve Vysokém Mýtě, dne 11.12.2015

Ve Vysokém Mýtě, dne 11.12.2015



Za objednatele:

Mgr. Blanka Kysilková - ředitelka



Za zhotovitele:

Ing. Milan Urbánek - jednatel